



AUTORIDADE
MUNICIPAL DE
AILEU

AUTORIDADE MUNICÍPIO AILEU
SERVISU MUNICIPAL PLANO DEZENVOLVIMENTO INTEGRADO MUNICIPAL
AILEU
(SM-PDIM)



LISTA PROJETO PDIM MUNICIPIO AILEU 2025

NO	A.M	SEKTOR	NARAN PROJEKTU	FATIN			TIPO PROJECTO	NO BENEFISIARIUS		KUSTO			KONDINAT		KOMPANIA	KONTRATO			PROGRESU FIZIKU (%)	PAGAMENTU		BALANSU	OBS	
				PA	SUKU	ALDEIA		F	M	LIVRO 3	BOQ	VALOR KONTRATU	POUPANSA	LATITUDE		LONGITUDE	NO	DATA SELEBRA		DATA TERMINA	VALOR (\$)			VALOR (%)
1	AILEU	Obras Publika	Konstrusaun Bareira satan mota ba Eskola, Mercado no comunidade Loklamilu	Remexio	Acumau	Lokmailulu	Konstrusaun	1.535	1.684		\$ 121,677.87	\$ 117,200.59	\$ 4,477.28	8°36'58.68"S	124°40'2.52"E	Kullelo Unip.Lda	02/MAE/AM-AIL/SMA/V/2025	02 Maio 2025	02 de Novembro 2025	59.00%	\$ 58,600.30	50%	\$ 58,600.30	Obra Lao Hela
2	AILEU	Servisu Agrikultura	Rehabilitasaun Irigasaun no barazem protesau 700 M ba natar Aslimhati	Aileu-Vila	Hoholau	Aslimhati	Rehabilitasaun	Natar 17 Hektares			\$ 250,000.00	\$ 247,692.74	\$ 2,307.26	8°43'49.40"S	125°27'48.45"E	Qivan Unip.Lda	01/MAE/AM-AIL/SMA/V/2025	02 Maio 2025	02 de Novembro 2025	83.42%	\$ 198,154.19	80%	\$ 49,538.55	Obra Lao Hela
3	AILEU	Servisu Saude	Konstrusaun Postu Saude iha suku Selo Kraik	Aileu-Vila	Selo Kraik	Lio	Konstrusaun	955	2.231		\$ 129,995.06	\$ 128,871.25	1,123.81	8°42'33.96"S	125°31'20.10"E	Mirol Raefusu Unip. Lda	03/MAE/AM-AIL/SMA/V/2025	02 Maio 2025	02 de Novembro 2025	100.00%	\$ 128,871.25	100%	\$ -	Obra Lao Hela
4	AILEU	Obras Publika	Konstrusaun Turismu iha Bee manas Faturilau	Lequidoe	Faturilau	Kaerema	Konstrusaun	3.736	4.064		\$ 204,240.00	\$ 204,196.40	\$ 43.60	8°41'43.65"S	125°47'4.63"E	Fitun Foun Unip.Lda	04/MAE/AM-AIL/SMA/V/2025	13 de Junhu 2025	13 de Dezembro 2025	80.00%	\$ 163,357.12	80%	\$ 40,839.28	Obra Lao Hela
5	AILEU	Servisu Saude	Konstrusaun Postu Saude iha Suku Bokolelo	Laulara	Bokolelo	Bokolelo	Konstrusaun	458	517		\$ 129,853.48	\$ 128,921.42	\$ 932.06	8°37'13.17"S	125°31'53.23"E	Anosel Unip. Lda	05/MAE/AM-AIL/SMA/V/2025	02 Maio 2025	02 de Novembro 2025	100.00%	\$ 128,921.42	100%	\$ -	Obra Lao Hela
6	AILEU	Obras Publika	Konstrusaun Bareira Satan Rai ba Edifisu APA Lequidoe	Lequidoe	Namolesu	Serema	Konstrusaun	3.736	4.064		\$ 122,000.00	\$ 120,989.37	\$ 1,010.63	8°42'57.83"S	125°39'59.73"E	Northland Unip. Lda	04/MAE/AM-AIL/SMA/V/2025	02 Maio 2025	02 de Novembro 2025	100.00%	\$ 120,989.37	100%	\$ -	Obra Lao Hela
TOTAL								1951.05	\$ -	\$ 957,766.41	\$ 947,871.77	\$ 9,894.64							87.07%	\$ 798,893.65	85.00%	\$ 148,978.12	Obra Lao Hela	

Prepara husi:

Aileu/...../2025

Certifica husi:

Camilo da Costa
Director Plano Desenvolvimento Integrado Municipal Aileu

Victoria Mesquita do Rego
Secretaria Assunto PIDI Municipio Aileu